

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 70. stavka 14. Statuta Grada Drniš („Službeni vjesnik Šibensko –kninske županije“ broj:15/09), Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2012. godini

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2012. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2012. godini (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.01/12 i 8/12) kako slijedi:

1. Za uređenje javnih površina

Radovi predviđeni u glavi II. točka 1. –nabava i postavljanje pločica s nazivom ulica i kućnih brojeva u naselju Badanj, Kričke, Siverić, Trbounje i Žitnić) nisu izvedeni zbog donošenja Odluke o izmijenama i dopunama naziva ulica i trgova u pojedinim naseljima.

2. Za izgradnju nerazvrstanih cesta

U potpunosti su izvršeni radovi predviđeni u glavi II. točka 2. navedenog Programa s utroškom predviđenih sredstava od 200.473 kune za izgradnju nerazvrstane ceste u Poslovnoj zoni Radonić.

3. Za izvedbu radova za opskrbu pitkom vodom

Radovi koji su predviđeni u navedenom Programu u glavi II. točka 3.1. su izvedeni i to rekonstrukcija cjevovoda u Drnišu s utroškom predviđenih sredstava u iznosu od 50.000 kuna; točka 3.2. vodoopskrba poslovne zone Radonić – radovi su izvedeni u visini od 107.003 kuna; točka 3.3. vodoopskrba Lišnjaka – radovi nisu izvedeni jer se sufinanciraju iz drugih izvora tj. Hrvatskih voda s kojima još nije sklopljen ugovor o sufinanciranju; točka 3.4. vodoopskrba Pokrovnika, Pakova Sela i Sedramića – radovi su u tijeku , sufinanciranje po ispostavljenim situacijama.

4. Za izvedbu javne rasvijete

Radovi koji su predviđeni u navedenom Programu u glavi II. točka 4.1 su izvedeni u cijelosti uz utrošak sredstava od 31.250 kuna; točka 4.2. projektiranje i izvedbe TS u Poslovnoj zoni Radonić je preuzela Elektra Šibenik u svoju nadležnost, a izvedeni su radovi polaganja niskonaponske mreže u iznosu od 189.877 kuna.

5. Za uređenje groblja

Radovi koji su predviđeni u navedenom Programu u glavi II. točka 5.1. su prenešeni za izvedbu tijekom 2013. godine gdje se sagledala cijela sanacija zida i ulaznih vrata.

Sva gore navedena sredstva su utrošena iz sredstava komunalnog doprinosa i ostalih proračunskih sredstava.

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

KLASA:402-01/13-10/21

UR.BROJ:2182/06-13-01

Drniš, 29. ožujka 2013. godine

GRADONAČELNIK:

mr. sc. Josip Begonja